

## ISVIMED

**Dimensión: 6 Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios**

**Reto: 6.4 Medellín vuelve a su Centro**

**Programa: 6.4.4 Presencia institucional y gobernabilidad**

**Proyecto: 6.4.4.2 Re-habitación del Centro**

### Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Logro 2016	Logro 2017	Meta 2018	Logro Agosto 2018	Logro Acum Agosto 2018	Logro Proy Dic 2018	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
6.4.4.2.1	Rehabilitación de vivienda gestionada y estructurada en el Centro	Metros Cuadrados	NA	NoA	C	175.000	NA	0	113.750	0	0	NA	0%	EDU
<b>Observaciones</b>														
No se registra reporte de este indicador														

**Dimensión: 2 Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana**

**Reto: 2.2 En Medellín convive toda la ciudadanía**

**Programa: 2.2.2 Promoción de la convivencia**

**Proyecto: 2.2.2.3 Acompañamiento social de proyectos habitacionales**

### Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Logro 2016	Logro 2017	Meta 2018	Logro Agosto 2018	Logro Acum Agosto 2018	Logro Proy Dic 2018	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
2.2.2.3.1	Proyectos Vivienda de Interes Prioritario (VIP) - Porcentaje Vivienda de Interes Social (VIS) con acompañamiento social		ND	M	C	100	100	100	100	100	100	100	66,7%	ISVIMED
<b>Observaciones</b>														
En este proyecto se destaca la consolidación de los procesos organizativos y de formación en propiedad horizontal con los copropietarios y órganos de dirección y administración, definiéndoles derechos, obligaciones, funciones y procedimientos legales, mediante capacitaciones y asesorías														

**Dimensión: 6 Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios**

**Reto: 6.5 Hábitat adecuado para Medellín**

**Programa: 6.5.1 Fortalecimiento al Sistema Municipal Habitacional**

### Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Logro 2016	Logro 2017	Meta 2018	Logro Agosto 2018	Logro Acum Agosto 2018	Logro Proy Dic 2018	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	------------------------	---------------------	-------------------	------------------

6.5.1.1	Sistema Municipal habitacional fortalecido	Porcentaje	100	A	C	100	7,1	23,81	84,75	72,57	72,57	70,75	<b>72,6%</b>	ISVIMED
---------	--	------------	-----	---	---	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	--------------	---------

**Observaciones**

Indicador de programa, el avance corresponde a la ejecución de los proyectos: Consejo de Política Habitacional - CPH (20%), PEHMED (50%), Inquilinatos (20%). Los avances de estos indicadores se describen en los siguientes indicadores.

**Proyecto: 6.5.1.1 Creación e implementación del Consejo de Política Habitacional**

**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Logro 2016	Logro 2017	Meta 2018	Logro Agosto 2018	Logro Acum Agosto 2018	Logro Proy Dic 2018	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
6.5.1.1.1	Consejo de política habitacional implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	0	3	49	39	39	49	<b>39%</b>	ISVIMED

**Observaciones**

Se cuenta con el Proyecto de Decreto para la creación del Consejo Consultivo de Política habitacional concertado con los funcionarios delegados del DAP, DAGRD, Gestión y Control Territorial, Inclusión Social y Bienes Inmuebles. Actualmente se revisan las observaciones presentadas por la Subdirección Jurídica del Instituto y el proceso de contratación de la Universidad Nacional para continuar con el trámite de aprobación.

**Proyecto: 6.5.1.2 Revisión y ajuste del Plan Estratégico Habitacional de Medellín – PEHMED**

**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Logro 2016	Logro 2017	Meta 2018	Logro Agosto 2018	Logro Acum Agosto 2018	Logro Proy Dic 2018	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
6.5.1.2.1	Plan Estratégico Habitacional de Medellín ajustado	Porcentaje	NA	A	C	100	4	27	95	79,79	79,79	85	<b>79,8%</b>	ISVIMED

**Observaciones**

En el primer semestre de 2018 fue posible avanzar en la revisión y ajuste del diagnóstico del Subsistema Habitacional: se construyó la matriz de retos para las líneas estratégicas del Plan, se realizó la actualización de las variables estratégicas del sistema habitacional, la definición y análisis de las transformaciones y tendencias del Hábitat 2008-2018, el análisis de los indicadores de estado de la habitabilidad de la vivienda y el entorno a través del Modelo Multicriterio y Multiobjetivo y el análisis de indicadores de gestión de la política del Sistema Habitacional, que incorpora indicadores para el proceso de seguimiento, monitoreo y evaluación del PEHMED y el POT. Actualmente se desarrolla el proceso contractual para desarrollar un proceso participativo, de construcción colectiva, donde se valide y complemente el diagnóstico técnico, con la participación de actores sociales-territoriales, públicos, privados, académicos y sociales- solidarios, ONGs y OPVs, por zonas urbanas y los corregimientos. De igual forma, se avanzará en la construcción de escenarios tendenciales y alternos (escenarios apuesta) de cada variable estratégica, que permitan la posterior revisión del marco estratégico del Sistema Habitacional.

**Proyecto: 6.5.1.3 Adopción y reglamentación de la política pública de inquilinatos**

**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Logro 2016	Logro 2017	Meta 2018	Logro Agosto 2018	Logro Acum Agosto 2018	Logro Proy Dic 2018	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
6.5.1.3.1	Política pública de inquilinatos adoptada y reglamentada	Porcentaje	NA	A	C	100	20	38,23	100	91,72	91,72	100	<b>91,7%</b>	ISVIMED

**Observaciones**

La meta de este indicador comprende la adopción de la política y la reglamentación. La política fue adoptada en el año 2016, actualmente se trabaja en el Proyecto de Decreto para la Reglamentación, este documento fue construido en el marco de la mesa interinstitucional de inquilinatos, conformada por delegados de diferentes Secretarías que tienen dentro del Plan de Desarrollo acciones que pueden articularse para mejorar el hábitat de estos espacios.

**Programa: 6.5.2 Reasentamiento integral de población**

**Indicadores del Programa:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Logro 2016	Logro 2017	Meta 2018	Logro Agosto 2018	Logro Acum Agosto 2018	Logro Proy Dic 2018	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
--------	------------------	--------	----	----	---------	-----------	------------	------------	-----------	-------------------	------------------------	---------------------	-------------------	------------------

6.5.2.1	Proyectos para reasentamiento integral de población implementados	Porcentaje	NA	M	C	100	100	100	100	100	100	100	100	66,7%	ISVIMED
---------	---	------------	----	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	---------

**Observaciones**

El avance corresponde a la ejecución de los proyectos: Solución definitiva para reasentamiento por riesgo, Solución definitiva para arrendamiento temporal y Pago de arrendamientos temporales, cuyos avances se describen en el seguimiento a los siguientes indicadores.

**Proyecto: 6.5.2.1 Reasentamiento de población con soluciones de vivienda definitiva**

**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Logro 2016	Logro 2017	Meta 2018	Logro Agosto 2018	Logro Acum Agosto 2018	Logro Proy Dic 2018	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
6.5.2.1.1	Subsidios para vivienda definitiva asignados a hogares sujetos de reasentamiento por eventos naturales, riesgo y desastres	Número	231	NoA	C	427	0	37	40	27	64	131	15%	ISVIMED

**Observaciones**

Esta meta se divide en 216 subsidios para vivienda usada y 211 para vivienda nueva. Durante el 2018 se busca llegar a un cumplimiento de 151 subsidios para vivienda usada, lo que representa el 35% de la meta. Los resultados se verán incrementados una vez avancen las obras de proyectos como La Playita y El Triunfo y puedan asignarse los subsidios, el cumplimiento de la meta se proyecta para el 2019.

6.5.2.1.2	Hogares sujetos de reasentamiento por obras de utilidad pública atendidos	Porcentaje	100	M	C	100	100	100	100	100	100	100	66,7%	ISVIMED
-----------	---	------------	-----	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	---------

**Observaciones**

Se avanza en la atención con vivienda definitiva a los hogares de los reasentamientos Madre Laura, Tranvía, Parque Lineal Quebrada Santa Elena, Circuito Vial Las Mirlas, Conexión Vial Aburra Rio Cauca, Metro Cable Picacho, Cinturón Verde Fase II, conectividades. Se acompaña también los procesos de San Luis, Regional Norte, y el reasentamiento de proyectos históricos de la EDU, Hacienda, Candelaria. Para el 2017 se asignaron 97 viviendas definitivas y 49 en el 2018, para un total de 146 viviendas.

**Proyecto: 6.5.2.2 Una solución definitiva para la población en arrendamiento temporal**

**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Logro 2016	Logro 2017	Meta 2018	Logro Agosto 2018	Logro Acum Agosto 2018	Logro Proy Dic 2018	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
6.5.2.2.1	Subsidios para vivienda definitiva asignados a la población de arrendamiento temporal	Número	NA	NoA	C	610	NA	40	26	14	54	52	8,9%	ISVIMED

**Observaciones**

Esta meta se divide en 140 subsidios para vivienda usada y 470 para vivienda nueva. Durante el 2018 se busca llegar a un cumplimiento de 217 subsidios para vivienda definitiva, lo que representa el 36% de la meta. Estos resultados corresponden en su mayoría a vivienda usada y comprenden la asignación de subsidios institucionales y subsidios provenientes de los recursos de convenios de reasentamiento. Los resultados se verán incrementados una vez avance el desarrollo de proyectos como Madre Laura, La Playita, Colinas De Occidente, Castilla/Girardot, Bosque Verde y puedan asignarse los subsidios, el cumplimiento de la meta se proyecta para el 2019.

**Proyecto: 6.5.2.3 Arrendamiento temporal**

**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Logro 2016	Logro 2017	Meta 2018	Logro Agosto 2018	Logro Acum Agosto 2018	Logro Proy Dic 2018	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
6.5.2.3.1	Subsidios asignados para pago de arrendamiento temporal	Número	21.293	NoA	C	16.500	4.828	4.843	4.200	3.766	13.437	3.966	81,4%	ISVIMED

## Observaciones

Los resultados corresponden a los hogares atendidos, a agosto 31 se encontraban 3439 hogares activos en el proyecto de arrendamiento temporal

### Programa: 6.5.3 Gestión de nuevos desarrollos habitacionales de vivienda social

#### Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Logro 2016	Logro 2017	Meta 2018	Logro Agosto 2018	Logro Acum Agosto 2018	Logro Proy Dic 2018	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
6.5.3.1	Hogares que superan el déficit cuantitativo de vivienda	Número	ND	NoA	C	4.901	NA	418	166	108	526	514	10,7%	ISVIMED

#### Observaciones

Los resultados corresponden a los subsidios para demanda libre asignados y a los subdidos de vivienda usada.

6.5.3.2	Hogares que superan el déficit habitacional	Número	ND	NoA	C	5.421	NA	1.804	3.617	2.074	3.878	4.162	71,5%	ISVIMED
---------	---	--------	----	-----	---	-------	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------

#### Observaciones

Los resultados corresponden a los hogares que superan el déficit cuantitativo a partir de los sub. para viv. nueva - demanda libre, los mejoramientos terminados y las viviendas habilitadas para conexión a SSPP.

### Proyecto: 6.5.3.1 Vivienda nueva

#### Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Logro 2016	Logro 2017	Meta 2018	Logro Agosto 2018	Logro Acum Agosto 2018	Logro Proy Dic 2018	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
6.5.3.1.1	Subsidios para vivienda nueva asignados	Número	9.171	NoA	C	3.478	NA	195	77	67	262	331	7,5%	ISVIMED

#### Observaciones

Esta meta se divide en 2.092 subsidios para vivienda usada y 1.772 para vivienda nueva. Durante el 2018 se busca llegar a un cumplimiento de 526 subsidios para vivienda definitiva, lo que representa el 15% de la meta. Los resultados se verán incrementados en el 2019 una vez avance el desarrollo de proyectos como Picacho, La colinita, Arboleda de San Antonio, Ciudad del Este C, Bosque Verde, Colinas de Occidente, Mirador de Moravia y Castilla/Girardot.

6.5.3.1.2	Subsidios para vivienda nueva asignados a hogares víctimas de desplazamiento forzado, vía integración local y retorno	Número	4.850	NoA	C	386	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0%	ISVIMED
-----------	---	--------	-------	-----	---	-----	----	----	----	----	----	----	----	---------

#### Observaciones

Se proyecta el cumplimiento de la meta en el 2019 una vez se termine la obra de los proyectos Picacho, La colinita, Arboleda de San Antonio, Ciudad del Este C, Bosque Verde, Colinas de Occidente, Mirador de Moravia y Castilla/Girardot.

6.5.3.1.3	Vivienda de interés social construida	Número	6.144	NoA	C	3.864	NA	NA	563	0	0	0	0%	ISVIMED
-----------	---------------------------------------	--------	-------	-----	---	-------	----	----	-----	---	---	---	----	---------

#### Observaciones

Para el 2018 se proyecta la terminación de los proyectos: Arboleda De San Antonio con 115 unidades de vivienda (presenta un avance de ejecución del 49%) y Ciudad Del Este Etapa C con 448 unidades de vivienda (presenta un avance de ejecución del 46%). El cumplimiento de este indicador se proyecta para el 2019 una vez finalice la obra de los proyectos descritos en el indicador 6.5.3.1.1

6.5.3.1.4	Viviendas de interés social promovidas en alianza con el sector privado	Número	8.679	NoA	C	15.000	NA	NA	2.864	404	404	5.519	2,7%	ISVIMED
-----------	---	--------	-------	-----	---	--------	----	----	-------	-----	-----	-------	------	---------

### Observaciones

El resultado obtenido a la fecha corresponde a la capacitación realizada para la constructora CNV y El Sitio Inmobiliario, direccionada al proyecto Panorama con 404 unidades de viviendas en el corregimiento La Tablaza del municipio La Estrella. Se ha avanzado en la definición de la estrategia que permitirá el cumplimiento del indicador realizando un rastreo de los proyectos de VIS en el Valle de Aburrá que son sujetos de actividades de promoción, se avanza en la programación y realización de las visitas a las constructoras.

6.5.3.1.5 Hogares de demanda libre que acceden a vivienda nueva en proyectos de la alianza con el sector privado	Número	NA	NoA	C	5.000	NA	NA	77	985	985	985	19,7%	ISVIMED
--	--------	----	-----	---	-------	----	----	----	-----	-----	-----	-------	---------

### Observaciones

Con el propósito de evidenciar los avances en el cumplimiento del indicador, se consultó a las cajas de compensación la cantidad de hogares de demanda libre beneficiados con subsidios desde el año 2016 a la fecha. Esto teniendo en cuenta que los proyectos promovidos a través de alianzas con el sector privado han sido receptores de subsidios con las cajas de compensación. Así las cosas, se encontraron 5519 beneficiados de los cuales 106 fueron asignados Comfenalco y 879 por Comfama. Para determinar la cantidad de hogares de demanda libre que accedieron a vivienda nueva en proyectos de la alianza con el sector privado, se tuvo en cuenta la población beneficiada a través de los subsidios asignados mediante los convenios 395, 394 y 233. Con esto se dio cumplimiento al indicador del cuatrienio.

## Proyecto: 6.5.3.2 Gestión del suelo para vivienda social

### Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Logro 2016	Logro 2017	Meta 2018	Logro Agosto 2018	Logro Acum Agosto 2018	Logro Proy Dic 2018	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
6.5.3.2.1	Suelo para vivienda social gestionado	Porcentaje	NA	M	C	100	100	100	100	100	100	100	66,7%	ISVIMED

### Observaciones

En este proyecto se realizan actividades de análisis normativo de predios, por ejemplo de los reportados por la Agencia APP, PUI Centro Oriental y proyectos propios, se realiza también el análisis de lotes ofertados y la identificación de predios con potencial para proyectos de vivienda nueva. Durante el 2018 se ha avanzado en el análisis de predios como Bomboná No. 1, UAU correspondientes al desarrollo del proyecto conexión vial norte, lote APP San Antonio de Prado y el lote denominado La Paola

## Proyecto: 6.5.3.3 Fomento a la autoconstrucción e iniciativas comunitarias

### Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Logro 2016	Logro 2017	Meta 2018	Logro Agosto 2018	Logro Acum Agosto 2018	Logro Proy Dic 2018	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
6.5.3.3.1	Subsidios asignados en proyectos de autoconstrucción e iniciativas comunitarias	Número	1.228	NoA	C	973	4	0	10	10	14	10	1,4%	ISVIMED

### Observaciones

Durante agosto de 2018 se emitió la resolución de asignación para 10 subsidios en el proyecto La Milagrosa de la OPV AMCAF, el cual se encuentra en un avance del 82%, del cual está pendiente el certificado de La Gobernación en el que se certifique que ni la OPV, ni el representante legal, presentan sanciones. Por otra parte, se avanza en las gestiones de acompañamiento social, técnico, jurídico y financiero a las OPV para proyectos como Torres del Este 4, Villa Canela 2, Santa Maria de los Ángeles 1, Sierra Campestre 1, Villa Maria 1, Villa Jesusita La Milagrosa 1, Villa Jazmín, ciudadela San Miguel, entre otros.

## Programa: 6.5.4 Mejoramiento integral de barrios

### Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Logro 2016	Logro 2017	Meta 2018	Logro Agosto 2018	Logro Acum Agosto 2018	Logro Proy Dic 2018	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
6.5.4.1	Hogares que superan el déficit cualitativo de vivienda	Número	ND	NoA	C	5.940	NA	1.386	3.534	1.966	3.352	3.648	56,4%	ISVIMED

## Observaciones

Los resultados corresponden a los mejoramientos ejecutados y 300 viviendas habilitadas para conexión a SSPP

### Proyecto: 6.5.4.1 Mejoramiento de vivienda

#### Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Logro 2016	Logro 2017	Meta 2018	Logro Agosto 2018	Logro Acum Agosto 2018	Logro Proy Dic 2018	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
6.5.4.1.1	Subsidios para mejoramiento de vivienda asignados	Número	10.808	NoA	C	8.910	244	3.102	1.325	2.675	6.021	3.602	<b>67,6%</b>	ISVIMED
<b>Observaciones</b> Durante el 2018 se busca asignar 3.353 subsidios, con lo cual se espera llegar a 6.699 subsidios de mejoramiento asignados, esto representa el 75% de la meta del cuatrienio. Se espera cumplir con el 25% restante durante el 2019														
6.5.4.1.2	Subsidios para mejoramiento de vivienda asignados a víctimas de desplazamiento forzado	Número	215	NoA	C	990	NA	214	58	74	288	160	<b>29,1%</b>	ISVIMED
<b>Observaciones</b> El cumplimiento de esta meta está asociado a la asignación de subsidios, se trabaja en el cruce de información entre los subsidios asignados y las bases de datos de la Unidad de Víctimas.														
6.5.4.1.3	Mejoramientos de vivienda ejecutados	Número	6.705	NoA	C	9.900	104	1.086	3.534	1.888	3.078	3.534	<b>31,1%</b>	ISVIMED
<b>Observaciones</b> Durante el 2018 se proyecta la ejecución de 2.158 mejoramiento asignados durante el 2017 más los 1.325 subsidios asignados durante la vigencia 2018, llegando así al 47% de la meta.														

### Proyecto: 6.5.4.2 Mejoramiento del entorno barrial

#### Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Logro 2016	Logro 2017	Meta 2018	Logro Agosto 2018	Logro Acum Agosto 2018	Logro Proy Dic 2018	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
6.5.4.2.1	Espacio público del entorno barrial mejorado	Porcentaje	NA	M	C	100	100	100	100	100	100	100	<b>66,7%</b>	ISVIMED
<b>Observaciones</b> Se priorizó el polígono de La Libertad dado que tiene mayor potencial de desarrollo, para tal efecto se planteó la posibilidad de implementar la ejecución de MEB bajo el modelo de concurso de méritos y la construcción de los pliegos correspondientes para los diseños seleccionados. Actualmente se buscan posibles asociaciones con dependencias como el Inder para el desarrollo del proyecto.														

### Proyecto: 6.5.4.3 Titulación de predios

#### Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Logro 2016	Logro 2017	Meta 2018	Logro Agosto 2018	Logro Acum Agosto 2018	Logro Proy Dic 2018	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
6.5.4.3.1	Predios titulados para favorecer a las familias más vulnerables	Número	8.681	NoA	C	1.350	NA	35	1.315	20	55	687	<b>4,1%</b>	ISVIMED
<b>Observaciones</b> A partir de Julio se fortaleció el equipo de trabajo con el fin de cumplir la meta propuesta para el 2018														

6.5.4.3.2 Predios titulados a víctimas de desplazamiento forzado Número NA NoA C 223 NA 0 71 0 0 26 **0%** ISVIMED

**Observaciones**

Los resultados se ven afectados por el cumplimiento de los requisitos técnicos de los predios (afectaciones POT, área mínima de construcción, destinación diferente a vivienda, avalúos superiores a VIS), sin embargo, se estructuró un plan de acción y grupo de trabajo para lograr en este segundo semestre el cumplimiento de las metas.

**Proyecto: 6.5.4.4 Reconocimiento de edificaciones**

**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Logro 2016	Logro 2017	Meta 2018	Logro Agosto 2018	Logro Acum Agosto 2018	Logro Proy Dic 2018	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
6.5.4.4.1	Edificaciones reconocidas por resolución de curaduría	Número	4.707	NoA	C	9.850	763	2.048	2.815	758	3.569	2.815	<b>36,2%</b>	ISVIMED

**Observaciones**

Se avanza en la radicación de expedientes para el cumplimiento de las metas, para el 2018 se proyecta obtener 782 resoluciones provenientes de los proyectos de PP 2017 y 2.410 como producto de la inversión 2018, se espera con esto llegar al 61% de la meta. De acuerdo a la disponibilidad de recursos se dará cumplimiento a la totalidad de la meta en el 2019.

6.5.4.4.2 Viviendas habilitadas para conexión de los servicios de acueducto y alcantarillado Número NA NoA C 12.000 146 300 NA 78 524 114 **4,4%** ISVIMED

**Observaciones**

Los resultados del indicador son bajos por cambio de la metodología de conexión: EPM realiza conexiones a viviendas que no cumplen con los requisitos para reconocimiento, por tanto las viviendas no están siendo habilitadas por Isvimed. Sin embargo, se continúa mes a mes cruzando las bases de datos de reconocimientos con las bases de datos de EPM para identificar las viviendas habilitadas.

**Proyecto: 6.5.4.5 Saneamiento predial – Gestión para la tenencia segura**

**Indicadores del Proyecto:**

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Logro 2016	Logro 2017	Meta 2018	Logro Agosto 2018	Logro Acum Agosto 2018	Logro Proy Dic 2018	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
6.5.4.5.1	Viviendas escrituradas por saneamiento predial	Número	NA	NoA	C	650	167	136	167	60	363	90	<b>55,8%</b>	ISVIMED

**Observaciones**

La meta y el seguimiento incluyen la escrituración de las viviendas de procesos históricos de Corvide y Fiduciaria Central, para el 2018 se presentan dificultades tales como cierres financieros pendientes, familias que no quieren firmar, entre otras variables que impiden la escrituración.