



La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos



# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Dimensión:** 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana  
**Reto:** 2.2 - En Medellín convive toda la ciudadanía  
**Programa:** 2.2.2 - Promoción de la convivencia  
**Proyecto PD:** 2.2.2.3 Acompañamiento social de proyectos habitacionales  
**Proyecto:** 160500 - Asistencia social para proyectos habitacionales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 70% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 142%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.442 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.792 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.259

## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV00AA Proyectos vip - vis con acompaña. social	%	100	100	100%

**Dimensión:** 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios  
**Reto:** 6.5 - Hábitat adecuado para Medellín  
**Programa:** 6.5.1 - Fortalecimiento al Sistema Municipal Habitacional  
**Proyecto PD:** 6.5.1.1 Creación e implementación del Consejo de Política Habitacional  
**Proyecto:** 160483 - Implementación del consejo de política habitacional

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 5% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 1.335%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 870 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 870 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 44

## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV83AD Consejo de política habitacional implem.	%	49	32,8	67%

**Proyecto PD:** 6.5.1.2 Revisión y ajuste del Plan Estratégico Habitacional de Medellín – PEHMED

**Proyecto:** 160486 - Actualización del plan estratégico habitacional de medellín - pehmed

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 52% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 95%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 603 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 603 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 316

## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV86AD Pehmed ajustado	%	95	47,5	50%

**Proyecto PD:** 6.5.1.3 Adopción y reglamentación de la política pública de inquilinatos

**Proyecto:** 160488 - Implementación de la política pública de inquilinatos

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 42% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 118%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 526 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 526 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 223

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV88AA Pol. púb. de inquilinatos reglamentada	%	100	50	50%

**Programa:** 6.5.2 - Reasentamiento integral de población

**Proyecto PD:** 6.5.2.1 Reasentamiento de población con soluciones de vivienda definitiva

**Proyecto:** 160489 - Implementación de soluciones definitivas de vivienda para población de reasentamiento

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 75% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 68%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 3.892 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 8.905 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 6.636

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV89AB Sub. even. naturales, riesgo y desastres	Número	114	1	1%

**Observación B / S:** La asignación de estos subsidios tienen trámites que en algunas ocasiones genera retrasos en la ejecución, es así como la mayoría van en algún proceso de la ejecución cómo que por ejemplo que de los 114 hogares priorizados, aún no se contabilizan en el indicador, hasta que se haga efectiva la entrega.

IV89AD Hog. de reasentamie. por o. p. atendidos	%	100	100	100%
---	---	-----	-----	------

**Proyecto:** 170033 - Implementación de soluciones de vivienda para población intervenida por obras públicas

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 200 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

IV33AB Hog. de reasentam. por o.p atendidos	porcentaje	100	100	100%
---	------------	-----	-----	------

**Proyecto PD:** 6.5.2.2 Una solución definitiva para la población en arrendamiento temporal

**Proyecto:** 160490 - Implementación de soluciones definitivas de vivienda para población en arrendamiento temporal

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 23% Ejec. Financiera : 38% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 61%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 5.162 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 6.018 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 2.309

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV90AA Sub. viv. def. pob. arrendamie. temporal	Número	37	0	0%

**Observación B / S:** Se han adelantado las acciones necesarias para la asignación del subsidio municipal de vivienda usada, de los 37 hogares priorizados, se realizó una distribución de acuerdo a dos tipos de población que actualmente tiene el proyecto de arrendamiento temporal: hogares de obra pública históricos, hogares en avalúo de vivienda usada y población de riesgo y/ desastre.

IV90AB Viviendas nuevas iniciadas	Número	257	120	47%
-----------------------------------	--------	-----	-----	-----

**Proyecto PD:** 6.5.2.3 Arrendamiento temporal

**Proyecto:** 160491 - Aplicación de subsidios para arrendamiento temporal

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 49% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 183%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 20.346 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 20.446 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 9.947

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV91AF Sub. asig. para arrendamiento temporal	Número	4.200	3.732	89%

**Programa:** 6.5.3 - Gestión de nuevos desarrollos habitacionales de vivienda social

**Proyecto PD:** 6.5.3.1 Vivienda nueva

**Proyecto:** 160492 - Aplicación de subsidios y construcción de vivienda nueva para población de demanda libre

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 9% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 12%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 12.313 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 26.351 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 21.157

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV92AA Subsidios para vivienda nueva asignados	Número	331	0	0%

**Observación B / S:** Durante parte del primer semestre fue utilizado para la planeación y priorización de la población. Los pocos subsidios otorgados se debe a la oferta inmobiliaria del Instituto que es limitada actualmente.

IV92AC Viviendas nuevas iniciadas	Número	1.847	782	42%
-----------------------------------	--------	-------	-----	-----

IV92AD Vivienda de interés social construida	Número	563	0	0%
--	--------	-----	---	----

**Observación B / S:** En este indicador se contabiliza solo las viviendas terminada y todas están en proceso de construcción: Arboleda de San Antonio: presentó un avance de ejecución del 30% - Ciudad Del Este Etapa C: presentó un avance de ejecución del 36%.

IV92AE Vis promovida en alianza con privados	Número	2.854	110	4%
--	--------	-------	-----	----

**Observación B / S:** Se están adelantando los proyectos con el sector privado, hasta no tener los documentos soportes que nos permitan su contabilización no se incluía en la medición del indicador. Estos son: Bosque Verde (2.036), Colinas de Occidente (677), Subsidios de Cajas (31).

IV92AF Demanda I con viv en proyectos privados	Número	331	0	0%
--	--------	-----	---	----

**Observación B / S:** Se están realizando gestiones con las cajas de compensación para lograr la meta del año En alianza con cajas de compensación: 31 subsidios se están gestionando actualmente.

**Proyecto PD:** 6.5.3.2 Gestión del suelo para vivienda social

**Proyecto:** 160493 - Identificación de suelo para vivienda social

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 44% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 229%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 579 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 579 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 253

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV93AA Suelo para vivienda social gestionado	%	100	100	100%

**Proyecto PD:** 6.5.3.3 Fomento a la autoconstrucción e iniciativas comunitarias

**Proyecto: 160494 - Apoyo a la autoconstrucción e iniciativas de vivienda comunitaria**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 45% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 105%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 434 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 534 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 241

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV94AA Acompa. téc. y soc. proyectos de autoc.	%	100	94,5	95%
IV94AB Subsidios para opv asignados	Número	10	0	0%

**Observación B / S:** Se encuentra en custodia 10 expedientes de la opv amcaf, proyecto la milagrosa de lo cual está pendiente la firma de la resolución de asignación de subsidio municipal de vivienda, una vez la opv envíe un oficio donde acepte el pago de los subsidio en su totalidad contra acta de entrega a satisfacción y escritura registrada.

**Programa:** 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios

**Proyecto PD:** 6.5.4.1 Mejoramiento de vivienda

**Proyecto: 160495 - Aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 99% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 17%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 22.621 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 42.048 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 41.698

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV95AA Sub. para mejoram. de vivienda asignados	Número	2.786	969	35%
IV95AB Sub. mej. de viv. asign a victimas despl	Número	139	22	16%

**Observación B / S:** Se está trabajando para ser más eficientes en la entrega de subsidios de mejoramiento, se está a la espera de traslado de recursos.

IV95AC Mejoramientos de vivienda ejecutados Número 1.158 0 0%

**Observación B / S:** Las ejecuciones es otro de los procesos al interior del Instituto que avanza por etapas y estas no se contabilizan hasta ser entregadas a satisfacción de las familias. El proceso de asignación, contratación y entrega hace que este indicador quede rezagado pero estamos trabajando para incrementarlo en el próximo semestre.

**Proyecto PD:** 6.5.4.2 Mejoramiento del entorno barrial

**Proyecto: 160496 - Construcción y mejoramiento del entorno barrial**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 36% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 275%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 361 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 361 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 132

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV96AA Espacio p. del entorno barrial mejorado	%	100	100	100%

**Proyecto PD:** 6.5.4.3 Titulación de predios

**Proyecto: 160497 - Apoyo para la titulación de predios**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 31% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 409 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 459 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 142

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV97AB Predios titulados	Número	750	0	0%

**Observación B / S:** Se han entregado expedientes a la unidad de víctimas correspondientes a 63 unidades de vivienda, barrido de 11 rutas de campo en las comunas 1, 2, 3, 4 y 9 para 24 lotes. Estudio técnico de 100 lotes en la Comuna 3, 25 cumplen técnica y jurídicamente y 75 no son aptos para titular. Se socializó el proyecto de titulación en Comisión Accidental Comuna 13. Se continuó Cabildo Abierto en Comuna 1.

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV97AC Predios titulados a víctimas	Número	38	0	0%

**Observación B / S:** Se adelanta la etapa de planeación y reuniones con la oficina de Registro y Catastro Municipal para incorporar una nueva exigencia de la Superintendencia de Notariado y Registro que evite que se generen devoluciones. Se inicia cruce de víctimas, se espera comenzar con la titulación de indetificados en el segundo semestre del presente a

**Proyecto PD:** 6.5.4.4 Reconocimiento de edificaciones

**Proyecto:** 160498 - Apoyo para el reconocimiento de edificaciones

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 17% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 19%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.878 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.978 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.706

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV98AA Edificaciones reconocidas por resolución	Número	2.180	370	17%

**Observación B / S:** Se continúa trabajando para mejorar este indicador, se adelantan los procesos de contratación que permitan el cumplimiento de la meta.

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV98AB Viv. hab. conex. serv. acued. y alcant.	Número	332	54	16%

**Observación B / S:** Para el cumplimiento de este indicador, dependemos de los datos compartidos por EPM y que al realizar los cruces de datos, el resultado sea positivo. Se han encontrado casos, los cuales se encuentran en proceso.

**Proyecto PD:** 6.5.4.5 Saneamiento predial – Gestión para la tenencia segura

**Proyecto:** 160499 - Saneamiento predial y gestión para la tenencia segura

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 24% Ejec. Financiera : 66% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 37%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 590 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 590 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 388

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV99AC Viviendas escrituradas proyect 2012-2017	Número	806	140	17%

**Observación B / S:** La baja ejecución se presenta debido a que la meta calculada para la el año 2018 corresponde a 806 viviendas, de las cuales 424 corresponden a los proyectos Montaña Bloque 8 y Mirador de la Cascada, los cuales aún se encuentran en ejecución de obra.

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV99AD Viv. escrituradas proyectos. ant. 2012	Número	167	52	31%

## 2. Proyectos de Presupuesto Participativo (Iniciativas Comunitarias)

**Dimensión:** 6 - Para recuperar el Centro y trabajar por nuestros territorios

**Reto:** 6.5 - Hábitat adecuado para Medellín

**Programa:** 6.5.4 - Mejoramiento integral de barrios

**Proyecto PD:** 6.5.4.1 Mejoramiento de vivienda

**Proyecto:** 170099 - 18pp3-aplicación de subsidios para el mejoramiento de vivienda

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 31% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 326%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 430

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV99AE Sub. para mejoram. de vivienda asignados	Número	102	102	100%

**Proyecto:** 180014 - 18pp6-mejoramiento de vivienda en doce de octubre

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.344 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Proyecto:** 180015 - 18pp8-mejoramiento de vivienda en villa hermosa

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.344 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 0

**Proyecto PD:** 6.5.4.4 Reconocimiento de edificaciones

**Proyecto:** 170098 - 18pp2-apoyo para el reconocimiento, titulación y/o aplicación de subsidios

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 50% Ejec. Financiera : 3% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 1.629%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.000 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 31

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV98AC Sub. para mejoram. de vivienda asignados	Número	65	76	117%

**Observación B / S:** La totalidad de los recursos fueron comprometidos en el mes de abril del presente año dando como resultado el cumplimiento de la meta sobrepasándola en 11 unidades adicionales.

IV98AD Edificaciones reconocidas por resolución	Número	100	0	0%
---	--------	-----	---	----

**Observación B / S:** Se realiza un trabajo de depuración de las bases de datos para la identificación de predios que cumplan con los requisitos de reconocimiento, se realiza trabajo de campo, visitas de socialización, de levantamiento, recolección de los documentos, planimetría arquitectónica y estructural; todo con el fin de encontrar casos en los que se pueda dar el reconocimiento de la edificación.

**Proyecto:** 170100 - 18pp3-apoyo para el reconocimiento de edificaciones

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 0 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 130 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 130

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
IV00AB Edificaciones reconocidas por resolución	Número	130	0	0%

**Observación B / S:** Se realiza un trabajo de depuración de las bases de datos para la identificación de predios que cumplan con los requisitos de reconocimiento, se realiza trabajo de campo, visitas de socialización, de levantamiento, recolección de los documentos, planimetría arquitectónica y estructural; se está verificando la posibilidad de resultados mezclados con las metas institucionales